



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA - TIPO "B"
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
 ENDEREÇO: AVENIDA GUARANTÁ - CPAG
 MUNICÍPIO: GUARANTÁ DO NORTE - MT
 DATA: 06/2016

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	(%)	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS																			
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.573,83	1,30%	16.573,83	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / SERVIÇOS A REFAZER	9.996,50	0,78%	7.497,38	75%	1.499,48	15%	999,65	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10.448,10	0,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.448,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	205.278,93	16,09%	30.791,84	15%	30.791,84	15%	41.055,79	20%	0,00	0%	0,00	0%	41.055,79	20%	61.583,68	30%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
5.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	37.437,85	2,93%	0,00	0%	3.743,79	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.231,36	30%	11.231,36	30%	7.487,57	20%	3.743,79	10%	0,00	0%
6.0	ESQUADRIAS	83.008,09	6,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.300,81	10%	16.601,62	20%	16.601,62	20%	16.601,62	20%	24.902,43	30%
7.0	VIDROS	57.420,30	4,50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.742,03	10%	17.226,09	30%	17.226,09	30%	17.226,09	30%
8.0	COBERTURA	135.407,60	10,62%	0,00	0%	27.081,52	20%	27.081,52	20%	27.081,52	20%	27.081,52	20%	27.081,52	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.321,55	0,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	464,31	20%	464,31	20%	696,47	30%	696,47	30%	0,00	0%	0,00	0%
10.0	REVESTIMENTO	101.065,48	7,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.106,55	10%	20.213,10	20%	20.213,10	20%	20.213,10	20%	20.213,10	20%	10.106,55	10%	0,00	0%
11.0	PAVIMENTAÇÃO	99.306,34	7,78%	0,00	0%	0,00	0%	19.861,27	20%	19.861,27	20%	19.861,27	20%	19.861,27	20%	19.861,27	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
12.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	8.314,49	0,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.247,17	15%	1.247,17	15%	1.247,17	15%	1.662,90	20%	2.078,62	25%	831,45	10%	0,00	0%
13.0	PINTURA	43.503,63	3,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.525,54	15%	6.525,54	15%	8.700,73	20%	8.700,73	20%	13.051,09	30%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88.940,06	6,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.788,01	20%	71.152,05	80%
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	99.399,03	7,79%	4.969,95	5%	4.969,95	5%	4.969,95	5%	4.969,95	5%	9.939,90	10%	9.939,90	10%	9.939,90	10%	14.909,85	15%	14.909,85	15%	19.879,81	20%
16.0	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	57.061,99	4,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.412,40	20%	22.824,80	40%	22.824,80	40%
17.0	EQUIPAMENTOS	7.507,34	0,59%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.501,47	20%	6.005,87	80%
18.0	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	6.983,20	0,55%	0,00	0%	698,32	10%	698,32	10%	698,32	10%	698,32	10%	1.047,48	15%	1.047,48	15%	1.047,48	15%	1.047,48	15%	0,00	0%
19.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.386,89	0,344%	0,00	0%	0,00	0%	438,69	10%	438,69	10%	658,03	15%	658,03	15%	658,03	15%	658,03	15%	877,38	20%	0,00	0%
20.0	ACESSÓRIOS	8.129,60	0,637%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.625,92	20%	1.625,92	20%	1.625,92	20%	1.625,92	20%	1.625,92	20%
21.0	ESGOTOS SANITÁRIOS	22.969,46	1,801%	0,00	0%	1.148,47	5%	2.296,95	10%	2.296,95	10%	3.445,42	15%	3.445,42	15%	3.445,42	15%	3.445,42	15%	3.445,42	15%	0,00	0%
22.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	130.463,46	10,228%	0,00	0%	13.046,35	10%	13.046,35	10%	13.046,35	10%	13.046,35	10%	13.046,35	10%	19.569,52	15%	19.569,52	15%	26.092,69	20%	0,00	0%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA - TIPO "B"
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
 ENDEREÇO: AVENIDA GUARANTÁ - CPAG
 MUNICÍPIO: GUARANTÁ DO NORTE - MT
 DATA: 06/2016

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	(%)	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS																			
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%
23.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	20.976,18	1,644%	0,00	0%	2.097,62	10%	2.097,62	10%	2.097,62	10%	2.097,62	10%	2.097,62	10%	3.146,43	15%	3.146,43	15%	4.195,24	20%	0,00	0%
24.0	VENTILAÇÃO MECÂNICA	1.625,79	0,127%	0,00	0%	0,00	0%	162,58	10%	162,58	10%	243,87	15%	243,87	15%	243,87	15%	243,87	15%	325,16	20%	0,00	0%
25.0	GÁS COMBUSTÍVEL	1.082,04	0,085%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	108,20	10%	162,31	15%	162,31	15%	162,31	15%	162,31	15%	162,31	15%	162,31	15%
26.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	12.466,46	0,977%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.493,29	20%	2.493,29	20%	7.479,88	60%
27.0	SERVIÇOS FINAIS	3.538,81	0,277%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	353,88	10%	707,76	20%	2.477,17	70%
VALOR TOTAL		1.275.613,00	100,00	59.833,00	4,69%	85.077,33	6,67%	112.708,67	8,84%	82.115,16	6,44%	109.607,28	8,59%	168.247,76	13,19%	183.956,83	14,42%	132.072,59	10,35%	155.206,99	12,17%	186.787,40	14,64%
TOTAL ACUMULADO				59.833,00	4,69%	144.910,32	11,36%	257.619,00	20,20%	339.734,16	26,63%	449.341,44	35,23%	617.589,20	48,42%	801.546,03	62,84%	933.618,61	73,19%	1.088.825,60	85,36%	1.275.613,00	100,00%