



**RDS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME**

**CNPJ: 17.921.950/0001-51**

RUA CAMABRÁ, 918, CENTRO - SALA 1 - GUARANTÃ DO NORTE/MT

Contato: (66) 3552-2459 / 9976-5539

E-mail: arquiteturai9@hotmail.com / ark.fabi@hotmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA DO NORTE

LOCAL: RUA ALCIDES MORENO CAPELINI, QUADRA 18, LOTE 04, BAIRRO CENTRO

ÁREA TOTAL: AMPLIAÇÃO = 100,73M²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CNPJ: 03.239.019/0001-83

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$ SUBTOTAL	PORC. (%)	PRAZO TOTAL = 180 DIAS											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
ITEM 1 = CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA UM. ESTRELINHA DO NORTE															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.879,44	1,02%	6.879,44	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	61.973,23	9,17%	49.578,58	80%	12.394,65	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3	MOVIMENTO DE SOLOS	10.963,46	1,62%	-	0%	10.963,46	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4	INFRAESTRUTURA	9.198,22	1,36%	-	0%	9.198,22	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5	MESO E SUPER-ESTRUTURA	161.322,17	23,86%	-	0%	-	0%	161.322,17	100%	-	0%	-	0%	-	0%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	17.685,00	2,62%	-	0%	-	0%	3.537,00	20%	14.148,00	80%	-	0%	-	0%
7	COBERTURA	53.776,47	7,95%	-	0%	-	0%	-	0%	53.776,47	100%	-	0%	-	0%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	36.118,61	5,34%	-	0%	-	0%	-	0%	36.118,61	100%	-	0%	-	0%
9	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	83.512,67	12,35%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	83.512,67	100%	-	0%
10	FORROS E DIVISÓRIAS	1.437,22	0,21%	-	0%	-	0%	-	0%	1.437,22	100%	-	0%	-	0%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	39.834,22	5,89%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	39.834,22	100%
12	PINTURA	20.428,51	3,02%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	16.342,81	80%	4.085,70	20%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.265,44	3,88%	-	0%	-	0%	-	0%	7.879,63	30%	18.385,81	70%	-	0%
14	LIMPEZA DE OBRA	2.159,97	0,32%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.159,97	100%
ITEM 2 = AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA E PINTURA GERAL															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.456,35	0,36%	2.456,35	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.010,73	0,15%	1.010,73	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3	MOVIMENTO DE SOLOS	428,53	0,06%	428,53	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4	INFRAESTRUTURA	5.676,17	0,84%	-	0%	5.676,17	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5	MESO E SUPER-ESTRUTURA	6.521,04	0,96%	-	0%	3.260,52	50%	3.260,52	50%	-	0%	-	0%	-	0%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	3.878,88	0,57%	-	0%	1.939,44	50%	1.939,44	50%	-	0%	-	0%	-	0%
7	COBERTURA	18.881,28	2,79%	-	0%	-	0%	-	0%	18.881,28	100%	-	0%	-	0%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	10.188,31	1,51%	-	0%	-	0%	-	0%	10.188,31	100%	-	0%	-	0%
9	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	11.939,52	1,77%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11.939,52	100%	-	0%
10	FORROS E DIVISÓRIAS	6.420,24	0,95%	-	0%	-	0%	-	0%	4.494,17	70%	1.926,07	30%	-	0%
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	716,76	0,11%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	716,76	100%	-	0%
12	VIDRO	3.070,40	0,45%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.070,40	100%	-	0%
13	PINTURA	63.665,07	9,42%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	63.665,07	100%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.575,73	0,53%	-	0%	-	0%	-	0%	1.787,87	50%	1.072,72	30%	715,15	20%
15	LIMPEZA DE OBRA	6.122,30	0,91%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.122,30	100%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 676.105,94</b>	<b>100,00%</b>												
<b>VALOR DESEMBOLSO MENSAL</b>				<b>R\$ 60.353,63</b>	<b>8,93%</b>	<b>R\$ 43.432,46</b>	<b>6,42%</b>	<b>R\$ 170.059,13</b>	<b>25,15%</b>	<b>R\$ 148.711,56</b>	<b>22,00%</b>	<b>R\$ 136.966,76</b>	<b>20,26%</b>	<b>R\$ 116.582,41</b>	<b>17,24%</b>
<b>ACUMULADO MENSAL</b>				<b>R\$ 60.353,63</b>	<b>8,93%</b>	<b>R\$ 103.786,09</b>	<b>15,35%</b>	<b>R\$ 273.845,22</b>	<b>40,50%</b>	<b>R\$ 422.556,78</b>	<b>62,50%</b>	<b>R\$ 559.523,53</b>	<b>82,76%</b>	<b>R\$ 676.105,94</b>	<b>100,00%</b>