


**RDS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME**
**CNPJ: 17.921.950/0001-51**

RUA CAMABRÁ, 918, CENTRO - SALA 1 - GUARANTÁ DO NORTE/MT

Contato: (66) 3552-2459 / 9976-5539

E-mail: arquiteturai9@hotmail.com / ark.fabi@hotmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA DO NORTE**  
**LOCAL: RUA ALCIDES MORENO CAPELINI, QUADRA 18, LOTE 04, BAIRRO CENTRO**  
**ÁREA TOTAL: AMPLIAÇÃO = 100,73M²**  
**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE**  
**CNPJ: 03.239.019/0001-83**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$ SUBTOTAL	PORC. (%)	PRAZO TOTAL = 180 DIAS											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
ITEM 1 = CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA UM. ESTRELINHA DO NORTE															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.109,65	0,94%	7.109,65	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	68.664,61	9,08%	54.931,69	80%	13.732,92	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3	MOVIMENTO DE SOLOS	10.372,40	1,37%	-	0%	10.372,40	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4	INFRAESTRUTURA	9.270,33	1,23%	-	0%	9.270,33	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5	MESO E SUPER-ESTRUTURA	156.205,35	20,65%	-	0%	-	0%	156.205,35	100%	-	0%	-	0%	-	0%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	43.435,27	5,74%	-	0%	-	0%	8.687,05	20%	34.748,22	80%	-	0%	-	0%
7	COBERTURA	68.683,33	9,08%	-	0%	-	0%	-	0%	68.683,33	100%	-	0%	-	0%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	37.272,67	4,93%	-	0%	-	0%	-	0%	37.272,67	100%	-	0%	-	0%
9	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	91.424,99	12,08%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	91.424,99	100%	-	0%
10	FORROS E DIVISÓRIAS	1.537,57	0,20%	-	0%	-	0%	-	0%	1.537,57	100%	-	0%	-	0%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.276,70	6,78%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	51.276,70	100%
12	PINTURA	21.224,71	2,81%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	16.979,77	80%	4.244,94	20%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.500,00	2,97%	-	0%	-	0%	-	0%	6.750,00	30%	15.750,00	70%	-	0%
14	LIMPEZA DE OBRA	2.253,92	0,30%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.253,92	100%
ITEM 2 = AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA E PINTURA GERAL															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.558,29	0,34%	2.558,29	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.085,75	0,14%	1.085,75	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3	MOVIMENTO DE SOLOS	405,42	0,05%	405,42	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4	INFRAESTRUTURA	5.686,53	0,75%	-	0%	5.686,53	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5	MESO E SUPER-ESTRUTURA	7.178,62	0,95%	-	0%	3.589,31	50%	3.589,31	50%	-	0%	-	0%	-	0%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	9.526,71	1,26%	-	0%	4.763,36	50%	4.763,36	50%	-	0%	-	0%	-	0%
7	COBERTURA	19.626,21	2,59%	-	0%	-	0%	-	0%	19.626,21	100%	-	0%	-	0%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	10.513,84	1,39%	-	0%	-	0%	-	0%	10.513,84	100%	-	0%	-	0%
9	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	13.070,71	1,73%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	13.070,71	100%	-	0%
10	FORROS E DIVISÓRIAS	6.868,50	0,91%	-	0%	-	0%	-	0%	4.807,95	70%	2.060,55	30%	-	0%
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	679,15	0,09%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	679,15	100%	-	0%
12	VIDRO	2.625,44	0,35%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.625,44	100%	-	0%
13	PINTURA	75.590,62	9,99%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	75.590,62	100%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,33	0,47%	-	0%	-	0%	-	0%	1.786,67	50%	1.072,00	30%	714,67	20%
15	LIMPEZA DE OBRA	6.397,09	0,85%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.397,09	100%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 756.617,71</b>	<b>100,00%</b>												
<b>VALOR DESEMBOLSO MENSAL</b>				<b>R\$ 66.090,80</b>	<b>8,74%</b>	<b>R\$ 47.414,85</b>	<b>6,27%</b>	<b>R\$ 173.245,07</b>	<b>22,90%</b>	<b>R\$ 185.726,45</b>	<b>24,55%</b>	<b>R\$ 143.662,61</b>	<b>18,99%</b>	<b>R\$ 140.477,94</b>	<b>18,57%</b>
<b>ACUMULADO MENSAL</b>				<b>R\$ 66.090,80</b>	<b>8,74%</b>	<b>R\$ 113.505,65</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 286.750,71</b>	<b>37,90%</b>	<b>R\$ 472.477,17</b>	<b>62,45%</b>	<b>R\$ 616.139,77</b>	<b>81,43%</b>	<b>R\$ 756.617,71</b>	<b>100,00%</b>