

**RDS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ: 17.921.950/0001-51

RUA CAMABRÁ, 918, CENTRO - SALA 1 - GUARANTÁ DO NORTE/MT

Contato: (66) 3552-2459 / 9976-5539

E-mail: arquitetura9@hotmail.com / ark.fabi@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURA PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUN. 13 DE MAIO

LOCAL: RUA SUMAÚMA, QUADRA 183, LOTES 09, 10, 11, 12, 13 E 14 - B. 13 DE MAIO, GUARANTÁ DO NORTE-MT

ÁREA TOTAL: EXISTENTE: 1466,70M² - A DEMOLIR: 87,17M² - A CONSTRUIR: 140,91M²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

CNPJ: 03.239.019/0001-83

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$ SUBTOTAL	PORC. (%)	PRAZO TOTAL = 180 DIAS											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.006,76	2,12%	8.006,76	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	36.455,51	9,65%	3.645,55	10%	-	0%	-	0%	-	0%	32.809,96	90%	-	0%
3	MOVIMENTO DE SOLOS	5.343,82	1,41%	5.343,82	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4	INFRAESTRUTURA	14.837,85	3,93%	14.837,85	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5	MESO E SUPER-ESTRUTURA	21.812,14	5,78%	-	0%	21.812,14	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	33.831,41	8,96%	-	0%	30.448,27	90%	3.383,14	10%	-	0%	-	0%	-	0%
7	COBERTURA	29.398,40	7,78%	-	0%	2.939,84	10%	20.578,88	70%	5.879,68	20%	-	0%	-	0%
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS	21.059,82	5,58%	-	0%	-	0%	-	0%	21.059,82	100%	-	0%	-	0%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	44.761,31	11,85%	-	0%	13.428,39	30%	22.380,66	50%	8.952,26	20%	-	0%	-	0%
10	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	15.430,48	4,09%	-	0%	-	0%	4.629,14	30%	10.801,34	70%	-	0%	-	0%
11	FORROS E DIVISÓRIAS	25.744,42	6,82%	-	0%	-	0%	-	0%	25.744,42	100%	-	0%	-	0%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.190,19	2,43%	-	0%	-	0%	-	0%	1.838,04	20%	4.595,10	50%	2.757,06	30%
13	PINTURA	62.663,50	16,59%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	18.799,05	30%	43.864,45	70%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.235,52	4,03%	-	0%	1.523,55	10%	3.047,10	20%	3.047,10	20%	6.094,21	40%	1.523,55	10%
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	27.421,73	7,26%	-	0%	2.742,17	10%	5.484,35	20%	5.484,35	20%	10.968,69	40%	2.742,17	10%
16	LIMPEZA DE OBRA	6.471,80	1,71%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.471,80	100%
TOTAL GERAL		R\$ 377.664,66	100,00%												
VALOR DESEMBOLSO MENSAL				R\$ 31.833,98	8,43%	R\$ 72.894,37	19,30%	R\$ 59.503,27	15,76%	R\$ 82.807,01	21,93%	R\$ 73.267,00	19,40%	R\$ 57.359,03	15,19%
ACUMULADO MENSAL				R\$ 31.833,98	8,43%	R\$ 104.728,35	27,73%	R\$ 164.231,62	43,49%	R\$ 247.038,62	65,41%	R\$ 320.305,63	84,81%	R\$ 377.664,66	100,00%

RESP. TÉCNICO: FABIANA DE DAVID
ARQ. E URB. - CAU A44114-7